



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
ZACATECAS

**ACTA ENTREGA-  
RECEPCION DE  
OBRA PUBLICA**

DEPENDENCIA: SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS  
DIRECCION: ADMINISTRATIVA  
PROGRAMA:  
CONTRATO: **SSZ-SINFRA-LPN-065-14**  
CONTRATISTA: ING. SALVADOR ESPARZA  
ORTIZ.

En la localidad de Estancia de Animas, del Municipio de Villa Gonzalez Ortega del Estado de Zacatecas siendo las **11:00** horas del día **Once** del mes de **Septiembre** del **2015**. En el lugar objeto del contrato arriba mencionado se reunieron el **C. Arq. Carlos Gustavo Morales González, Arq. Francisco Javier Martínez Valdez, y la Ing. Cesar Alberto Avalos Lopez** Subdirector de Infraestructura en Salud, Jefe del Departamento de Obras y Supervisor de Obra respectivamente de los **Servicios de Salud de Zacatecas**, y el **Ing. Salvador Esparza Ortiz** en su carácter de **Administrador Único** por parte del Contratista, así como los testigos de asistencia que aparecen al final del presente instrumento legal, con el objeto de formalizar el acto de **Entrega-Recepción de la obra denominada: Obra nueva por sustitución del Centro de Salud de un núcleo básico en Estancia de Animas.**

Con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas, y para ello se hace la siguiente descripción general del mismo, lo anterior con fundamento en los artículos 64 al 69 de la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, además de los artículos 135, 136 y 137 de su Reglamento.



Ubicación – Localidad: ESTANCIA DE ANIMAS  
Municipio: VILLA GONZALEZ ORTEGA.  
Programa: APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE  
Modalidad de LOS SERVICIOS DE SALUD  
Contratación: LICITACION PUBLICA NACIONAL  
Nombre de la Empresa: ING. SALVADOR ESPARZA ORTIZ

*[Handwritten signatures and scribbles]*

000379

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*

**PERIODO DE EJECUCIÓN**

	Fecha de Inicio			Fecha de Terminación		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Inicial	17	OCTUBRE	2014	17	ENERO	2015
Reprogramación Convenio 01/14	04	NOVIEMBRE	2014	04	FEBRERO	2015
Convenio Reprogramación 02/14	05	FENRERO	2015	30	ABRIL	2015
Convenio Reprogramación 03/15	01	MAYO	2015	12	JUNIO	2015
Convenio Ampliatorio 04/12	12	JUNIO	2015	03	JULIO	2015

**CONTRATO PRINCIPAL**

No. Contrato:	SSZ-SINFRA-LPN-065-14
Fecha de celebración:	17 de Octubre del 2014
Monto Contrato:	\$3'626,677.31
Monto Convenio 04/15:	\$576,067.69
Monto Total:	\$4'202,735.00
Plazo de ejecución Contrato:	93 Días Naturales
Plazo Convenio 01/14:	19 Días Naturales
Plazo Convenio 02/14:	85 Días Naturales
Plazo Convenio 03/15:	43 Días Naturales
Plazo Convenio 04/15:	22 Días Naturales
Plazo total:	262 Días Naturales
Nombre de la Empresa:	ING. SALVADOR ESPARAZA ORTIZ.



**DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS (CONCEPTOS):**  
 CIMENTACION, EXCAVACION, MUROS, ESTRUCTURA, PRETILES,  
 PINTURA, CANCELERIA, CARPINTERIA, ACABADOS GENERALES,  
 INSTALACIONES ELECTRICA, SANITARIA E HIDRAULICA.

000280

### CONVENIOS MODIFICATORIOS

<b>No. Convenio:</b>	01/14
<b>Fecha de celebración:</b>	04 de Noviembre de 2014
<b>Monto:</b>	\$0.00
<b>Plazo de ejecución:</b>	04 de Noviembre de 2014 al 03 de Febrero de 2015
<b>Nombre de la Empresa:</b>	ING. SALVADOR ESPARZA ORTIZ
<b>Descripción de trabajos adicionales (conceptos):</b>	NINGUNO

<b>No. Convenio:</b>	02/14
<b>Fecha de celebración:</b>	05 de Febrero de 2015
<b>Monto:</b>	\$0.00
<b>Plazo de ejecución:</b>	05 de Febrero al 30 de Abril de 2015
<b>Nombre de la Empresa:</b>	ING. SALVADOR ESPARZA ORTIZ
<b>Descripción de trabajos adicionales (conceptos):</b>	NINGUNO

<b>No. Convenio:</b>	03/15
<b>Fecha de celebración:</b>	30 de Abril de 2015
<b>Monto:</b>	\$0.00
<b>Plazo de ejecución:</b>	01 de Mayo al 12 de Junio de 2015
<b>Nombre de la Empresa:</b>	ING. SALVADOR ESPARZA ORTIZ.
<b>Descripción de trabajos adicionales (conceptos):</b>	NINGUNO

<b>No. Convenio:</b>	04/15
<b>Fecha de celebración:</b>	12 de Junio de 2015
<b>Monto:</b>	\$576,057.69
<b>Plazo de ejecución:</b>	12 de Junio al 03 de Julio de 2015
<b>Nombre de la Empresa:</b>	ING. SALVADOR ESPARZA ORTIZ
<b>Descripción de trabajos adicionales (conceptos):</b>	TRABAJOS EN OBRA EXTERIOR



La inversión de la obra se realizó en base a los oficios siguientes:

**APROBADA:**

Número de Oficio	Fecha	Monto	Aportación Federal	Aportación Estatal	(municipio) Otros
DGPLADES-CALIDAD-CETR-ZAC-01/14	30/05/2014	\$4'202,735.00	X		

**EJERCIDA:**

Año Fiscal	Monto	Aportación Federal	Aportación Estatal	(municipio) Otros
2014	\$4'202,735.00	X		

**INVERSION EJERCIDA TOTAL:**

**RELACION DE ESTIMACIONES:**


Estimación No.	No. de Factura	Fecha	Importe Incluye IVA	Acumulado
1	169	22/01/2015	1'352,215.83	1'352,215.83
2	191	07/05/2015	791,649.77	2'143,865.60
3	222	06/07/2015	750,527.08	2'894,392.68
4	238	11/08/2015	732,284.63	3'626,677.31
Importe Total con IVA \$			3'626,677.31	

**ESTIMACIONES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN:**

Estimación No.	No. de Factura	Fecha	Importe Incluye IVA	Acumulado
CONVENIO 04/15	248	01/09/2015	576,057.69	576,057.69
Importe Total con IVA \$			576,057.69	

El Contratista presentó las siguientes fianzas:

Fianzas	Número	Monto	Expedida por:
ANTICIPO	1502266-0000	\$1,008,003.19	PRIMERO FIANZAS, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	1502567-0000	\$362,667.73	PRIMERO FIANZAS, S.A. DE C.V.
CONVENIO 04/15	1610037-0000	\$57,605.76	PRIMERO FIANZAS, S.A. DE C.V.



000362  
4

Para garantizar la calidad de los trabajos se constituyó fianza por el 10% del monto total ejercido:


Fianza	Número	Monto	Expedida por:
VICIOS OCULTOS	1502567-0000	\$362,667.73	PRIMERO FIANZAS, S.A. DE C.V
CONVENIO 04/15	1610037-0000	\$57,605.76	PRIMERO FIANZAS, S.A. DE C.V

La cual será cancelada un año después de la firma de la presente acta de acuerdo al Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, plazo durante el cual, el Contratista responderá por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo, mediante la fianza correspondiente, de la cual se anexa copia a la presente acta de Entrega-Recepción para todos los efectos legales a que hubiere lugar y se obliga por la presente a corregir las deficiencias presentadas sin costo alguno para la contratante.

Así mismo se asientan en la presente, que esta Dependencia recibe los planos correspondientes a la construcción final, los manuales e instructivos de mantenimiento correspondientes los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, así como los archivos derivados de la realización de los trabajos.

**DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS:**


Planos:	SI
Manuales:	N/A
Instructivos:	N/A
Certificados:	N/A
Garantías:	SI
Archivos:	N/A



Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento de acuerdo al artículo 69 de la Ley que se menciona, firmando al margen y al calce las personas que en ella intervienen.

000363

**ENTREGA (CONTRATISTA):**




Nombre: Ing. Salvador Esparza Ortiz  
Representante: Legal


**RECIBEN (Por parte de la DEPENDENCIA O ENTIDAD):**



Nombre: Arq. Carlos Gustavo Morales González  
Titular: Subdirector de Infraestructura en salud  
Cargo: Subdirector de Infraestructura en salud



Nombre: Arq. Francisco Javier Martínez Valdez  
Titular: Jefe del Departamento de Obras  
Cargo: Jefe del Departamento de Obras



Nombre: Ing. Cesar Alberto Avalos López  
Titular: Supervisor de Obra  
Cargo: Supervisor de Obra

**OPERADOR DE LA OBRA O PROYECTO:**

Entidad: OJOCALIENTE, ZAC.

Nombre: DR. FRANCISCO JAVIER MANRIQUEZ NARVAEZ.  
Titular: COORDINADOR ESPECIALIZADO DE  
Cargo: LA JURISDICCION NO. 2 OJOCALIENTE



**INVITADO PERMANENTE**  
Ing. Juan José Guevara Ramírez.

**SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE ZACATECAS**



**NOTA:** "La firma del representante de la Secretaría de la Función Pública no exime de revisiones futuras"

000364



INVITADOS ESPECIALES Y TESTIGOS

Nombre: Lic. Carlos Ernesto Macías Barragan  
Cargo: Representante de la Subdirección Jurídica.  
Dependencia: Servicios de Salud Zacatecas.

Nombre: Dr. Vidal Frausto Esparza.  
Cargo: Presidente Municipal  
Dependencia: Presidencia Municipal Villa Gonzalez Ortega



Nombre: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_  
Dependencia: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_  
Dependencia: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_  
Dependencia: \_\_\_\_\_

000385