

Total: 8

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Avance Financiero | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------|------------------------------|---------------------|-----------|-----------------|---|--------------------------------------|----------|---------------------------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|-----------|------------------|------------------|-----------|--------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| ZAC13140200354861 | Administración De Equipamiento Para La Ampliación De La Red De Telemedicina De Los Servicios De Salud De Zacatecas | 1312U000013 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Convenios | | U005 Seguro Popular | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS | Salud | En Ejecución | 2013 | \$64,994,262 | \$64,994,262 | \$64,935,465 | \$64,935,465 | \$64,935,465 | \$64,935,465 | \$64,935,465 | 99.91 | 00 | Metros Cuadrados | 624,400 | 0.00 | 0.00 | Financiera: PROYECTO CONCLUIDO / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| ZAC13140300374289 | Construcción y Equipamiento Del Hospital Comunitario Sombrerete | - | Zacatecas | Sombrerete | Cobertura municipal | Convenios | | U005 Seguro Popular | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS | Salud | En Ejecución | 2013 | \$67,008,752 | \$67,008,752 | \$43,089,004 | \$45,544,651 | \$45,544,651 | \$45,445,200 | \$42,236,556 | 67.82 | 00 | Metros Cuadrados | 59,198 | 0.00 | 13.00 | Financiera: Proyecto financiado mediante PFF que ministra posterior a la justificación de trabajos realizados / Física: Proyecto financiado mediante PFF que ministra posterior a la justificación de trabajos realizados / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| ZAC14140300374477 | Construcción y Equipamiento Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados En Tlaltenango | - | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Cobertura municipal | Convenios | | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS | Salud | En Ejecución | 2014 | \$49,000,000 | \$49,576,558 | \$49,576,557 | \$33,644,098 | \$16,475,645 | \$16,475,645 | \$16,475,645 | 33.23 | 00 | Metros Cuadrados | 5,829 | 0.00 | 11.00 | Financiera: Se incluyen \$76,507.96 de los rendimientos financieros generados del Convenio / Física: El avance corresponde al componente de obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| ZAC14140300375497 | Construcción y Equipamiento Del Centro De Salud En La Colonia Gonzalez Ortega Zacatecas | - | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS | Salud | En Ejecución | 2014 | \$8,029,258 | \$8,029,258 | \$8,029,258 | \$5,755,585 | \$3,388,391 | \$3,383,118 | \$3,383,118 | 42.13 | 00 | Metros Cuadrados | 6,000 | 0.00 | 42.00 | Financiera: / Física: El avance corresponde al componente de Obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| ZAC14140300375507 | Construcción y Equipamiento En Centro De Salud Estancia De Animas, Villa Gonzalez Ortega | - | Zacatecas | Villa González Ortega | Estancia de Animas | Urbano | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS | Salud | En Ejecución | 2014 | \$7,072,423 | \$7,072,423 | \$7,072,423 | \$5,379,233 | \$4,211,569 | \$4,202,735 | \$4,202,735 | 59.42 | 00 | Metros Cuadrados | 1,481 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: El avance corresponde al componente de obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| ZAC14140300375533 | Construcción y Equipamiento Del Centro De Salud En Saucedá De La Borda, Vetagrande | - | Zacatecas | Vetagrande | Saucedá de la Borda | Urbano | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS | Salud | En Ejecución | 2014 | \$5,600,000 | \$6,123,065 | \$6,123,065 | \$5,035,952 | \$3,891,899 | \$3,883,065 | \$3,883,065 | 63.42 | 00 | Metros Cuadrados | 3,260 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Se incluyen \$53,065.22 de los rendimientos financieros generados del Convenio / Física: El avance corresponde al componente de obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| ZAC14140300375539 | Mantenimiento De Equipo Médico A Los Hospitales Generales De Zacatecas, Familiar, Lonesto Y Jerez | - | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Convenios | | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS | Salud | En Ejecución | 2014 | \$21,433,169 | \$22,715,607 | \$22,715,607 | \$22,715,607 | \$22,713,551 | \$22,713,551 | \$22,713,551 | 99.99 | 00 | Metros Cuadrados | 709,422 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Se aplica únicamente \$1,282,438.00 de los rendimientos financieros generados del Convenio / Física: Se incluyen \$1,282,438.00 de los rendimientos financieros generados del Convenio / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| ZAC14150400617864 | Construcción y Equipamiento Del Centro De Salud De Pozo De Gamboa, Pánuco | - | Zacatecas | Pánuco | Pozo de Gamboa | Urbano | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud | | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS | Salud | En Ejecución | 2014 | \$8,029,258 | \$8,029,258 | \$8,029,258 | \$5,646,929 | \$2,920,049 | \$1,151,799 | \$1,151,799 | 14.35 | 00 | Metros Cuadrados | 5,588 | 0.00 | 48.00 | Financiera: Proyecto de Ampliación al Convenio Modificatorio DOPLADES-CALIDAD-ZAC-CONV-MODIF-01-14 / Física: El avance corresponde al componente de obra / Registro: En seguimiento al Proyecto ZAC14140300375523, el cual fue marcado como terminado el trimestre pasado en forma errónea. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |