

Total: 2

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
ZAC13140300374289	Construcción Y Equipamiento Del Hospital - Comandante Sombrenete		Zacatecas	Sombrenete	Cabecera municipal	Convenio	U005 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	Salud	En Ejecución	2013	\$67,008,752	\$67,008,752	\$48,843,843	\$48,302,989	\$48,302,989	\$48,302,989	\$48,302,989	72.08	\$0	Metros Cuadrados	59,198	0.00	0.00	Financiera: SE CUENTA CON RECURSO ADICIONAL PARA OBRAS MANEJADO POR SINTEA / FICSA. SE CUENTA CON RECURSO ADICIONAL PARA OBRAS MANEJADO POR SINTEA / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
ZAC161603007402146	Construcción Y Equipamiento Del Hospital De La Mujer De Fresnillo De 45 Camas	001	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	S200 Fortalecimiento a la atención médica		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	Salud	En Ejecución	2016	\$177,581,841	\$177,581,841	\$137,209,258	\$177,581,841	\$127,872,072	\$127,872,072	\$127,872,072	72.01	\$0	Metros Cuadrados	140,337	0.00	19.00	Financiera: SE REALIZO UN CONVENIO AMPLIATORIO POR UN MONTO DE \$18,585,818.00 / FICSA. EL AVANCE ES SOLO EN OBRAS / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.