

DETALLE PROYECTOS																				AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		OBSERVACIONES				
CIUDAD	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GUBERNO APORTADO	FUENTES FINANCIERAS	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMAS PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFECTUO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARRERA FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES CAPTURADA	OBSERVACIONES REVISION
2020		ZAC1204010684	Proyecto de inversión	1360901.14	[R]: (acta_recursos_2020_ramo_21, modalidad_01, prog_pms_10, tipo_recursos_FEDERALES) (ARPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1360901.14, modificado: 1655793387	Substitución del Centro de Salud Tzul de González Ortega	32	Zacatecas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	sin identificar	Servicios de Salud de Zacatecas	12302070	N	0	0	0	3710	[meta]: (unidad_medida:Equipamiento, meta:142.0, meta_modificada:132.0), meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:486.7), meta_modificada:466.7]	[geo]: (see_municipio:07, localidad:1, direccion: Calle Independencia N/A, Tzul de González Ortega, 98020 Tzul de González Ortega, Zac., México, lat: 20.46037306, lon: 99.16410231)	02-01-2020	30-11-2020	11600978.31	9840751.07	2407613.37	3807613.37	2409113.37	[meta]: (tipo_obra:ObrA, numero_contrato:SO2-SINTRA-2020-04-001-2010, contenido:Gobierno Expediente Construcción de Construcción de Servicios de Salud de Zacatecas, monto:845733.16, importe_modificado:845733.16)	[meta]: (unidad_medida:Equipamiento, monto:132.0), meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, monto:483.33)	[meta]: (unidad_medida:Equipamiento, monto:132.0), meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, monto:483.33)	En Ejecución	Validado avances	sin observaciones	[obs-1] Observación a solicitud de Sergio Cortés, trimestre 1.0, monto guberna, fecha:2020-04-15, obs-2 Observación a solicitud de Sergio Cortés, trimestre 1.0, monto guberna, fecha:2020-04-15, obs-3 Observación a solicitud de Sergio Cortés, trimestre 1.0, monto guberna, fecha:2020-04-15, obs-4 Observación a solicitud de Sergio Cortés, trimestre 1.0, monto guberna, fecha:2020-04-15, obs-5 Observación a solicitud de Sergio Cortés, trimestre 1.0, monto guberna, fecha:2020-04-15
2020		ZAC1314030037428	Proyecto de inversión	67028751.04	[R]: (acta_recursos_2015_ramo_12, modalidad_01, prog_pms_5, tipo_recursos_FEDERALES) (ARPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 67028751.04, modificado: 67028751.04	Construcción y Equipamiento del Hospital Comunitario Sabinero	32	Zacatecas	42	Sabinero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	-	N	0	0	0	5939	[meta]: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0), meta_modificada:1.0]	[geo]: (see_municipio:02, localidad:0, direccion: (lat: 103.641342, lon: 23.631376)	13-12-2015	01-06-2015	49248771	48099914	48099914	48099914	[meta]: (tipo_obra:ObrA, numero_contrato:SO2-SINTRA-UM-02-14, contenido:CONSTRUCCION DE OBRA Y SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS, monto:24999994.67, importe_modificado:24999994.67)	[meta]: (unidad_medida:Metros Cuadrados, monto:1.0)	[meta]: (unidad_medida:Metros Cuadrados, monto:1.0)	En Ejecución	Validado avances	sin observaciones	sin observaciones	
2020		ZAC1610030074014	Proyecto de inversión	177581841	[R]: (acta_recursos_2016_ramo_13, modalidad_01, prog_pms_200, tipo_recursos_FEDERALES) (ARPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 177581841, modificado: 177581841	Construcción y Equipamiento del Hospital De La Mujer De Fresnillo De 45 Camas	32	Zacatecas	10	Fresnillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	1	N	0	0	14033	[meta]: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0), meta_modificada:1.0]	[geo]: (see_municipio:10, localidad:1, direccion: (lat: 103.641342, lon: 23.175555)	09-09-2016	11-09-2017	177274068	177274068	177274068	177274068	[meta]: (tipo_obra:ObrA, numero_contrato:SO2-SINTRA-UM-05-16, contenido:CONSTRUCCION DE OBRA Y SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS, monto:177581841, importe_modificado:177581841)	[meta]: (unidad_medida:Metros Cuadrados, monto:1.0)	[meta]: (unidad_medida:Metros Cuadrados, monto:1.0)	En Ejecución	Validado avances	sin observaciones	sin observaciones		
2020		ZAC18030109338	Adquisición	100919011	[R]: (acta_recursos_2016_ramo_12, modalidad_01, prog_pms_5, tipo_recursos_FEDERALES) (ARPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 100919011, modificado: 100919011	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER DE FRESNILLO DE 45	32	Zacatecas	10	Fresnillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Salud	sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	ZAC1610030074014	N	0	0	0	14033	[meta]: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	[geo]: (see_municipio:10, localidad:1, direccion: Carretera Fresnillo Valparaiso Km 3.45, Centro, 99020 Fresnillo, Zac., México, lon: 103.9139874, lat: 23.175606)	18-04-2019	26-11-2018	82299792	82299792	82299792	82299792	Se contrataron nuevos en el trimestre	[meta]: (unidad_medida:Equipamiento, monto:1.0)	[meta]: (unidad_medida:Equipamiento, monto:1.0)	En Ejecución	Validado avances	sin observaciones	sin observaciones	
2020		ZAC18040103863	Adquisición	35812158	[R]: (acta_recursos_2018_ramo_12, modalidad_01, prog_pms_5, tipo_recursos_FEDERALES) (ARPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 35812158, modificado: 35812158	Adquisición de Ambulancia de Trabajo y Urgencias Avanzadas para el Estado de Zacatecas	32	Zacatecas	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Salud	sin identificar	Servicios de Salud de Zacatecas	1812000035	N	0	0	0	68426	[meta]: (unidad_medida:Vehiculos, meta:20.0, meta_modificada:20.0)	[geo]: (see_municipio:06, localidad:1, direccion:Crta. entre del Gallo, Edif. No. 6, Colonia Ciudad Gobierno, CP 98100, lon: 103.173306, lat: 23.776106)	01-11-2018	29-03-2019	35812158	35812158	35812158	35812158	Se contrataron nuevos en el trimestre	[meta]: (unidad_medida:Vehiculos, monto:20.0)	[meta]: (unidad_medida:Vehiculos, monto:20.0)	Cancelado	Cancelación realizada	sin observaciones	[obs-1] Observación cambio monto modificado para que el registro cierre al 100%, trimestre 1.0, monto guberna, fecha:2020-04-15	