

**Total: 2**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comento Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Acumulado
ZAC13140300374289	Construccion Y Equipamiento Del Hospital Comunitario Sombrerete	-	Zacatecas	Sombrerete	Cobertura municipal	Convenios	1805 Seguro Popular	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	Salud	En Ejecución	2013	\$67,008,752	\$67,008,752	\$48,657,857	\$48,174,694	\$48,174,694	\$48,174,694	\$48,117,003	71.89	\$0	Metros Cuadrados	59,198	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
ZAC16160300740146	Construccion Y Equipamiento Del Hospital De La Mujer De Fresnillo De 45 Camas	001	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo	Urbano	Convenios	5200 Fortalecimiento a la atención médica	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	Salud	En Ejecución	2016	\$177,581,841	\$177,581,841	\$86,834,008	\$158,996,025	\$55,907,429	\$55,907,429	\$55,907,429	31.48	\$0	Metros Cuadrados	140,337	0.00	46.00	Financiera: / Física: AVANCE SOLO EN OBRA - Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.