

Total: 3

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Común -	Programa Fondo Común -	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Anual	Presupuesto	Modificado	Revisado (Miles de Pesos)	Año Financiero				Año Físico			Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Anual	Reintegr	Unidad de Medida		Indicador	Anexo Anual
EAC1610300740146	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER DE FRENILLO DE C. C.	001	SALTADECA	FRENILLO		FEDERALES	SESO Fortalecimiento a la atención médica		12-Salud		SERVICIOS DE SALUD DE SALTADCA	Salud	En Ejecución	2016	\$177,581,841	\$177,581,841	\$177,574,268	\$177,581,841	\$177,274,268	\$174,230,591	\$174,230,591	85.00	00	Metro Cuadrado	140,337		Sin observaciones
EAC180301393209	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER DE FRENILLO DE C.	EAC1610300740146	SALTADECA	FRENILLO		FEDERALES	0005 Seguro Popular		12-Salud		SERVICIOS DE SALUD DE SALTADCA	Salud	En Ejecución	2018	\$100,935,190	\$100,935,190	00	\$9,115,929	00	00	00	0.00		Equipo	140,337		Sin observaciones
EAC1214030074289	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL CONSULTAIO SOMBRETECA		SALTADECA	SOMBRETECA		FEDERALES	0005 Seguro Popular		12-Salud		SERVICIOS DE SALUD DE SALTADCA	Salud	En Ejecución	2013	\$47,008,752	\$47,008,752	\$48,643,843	\$48,302,989	\$48,302,989	\$48,302,989	\$48,302,989	94.00		Metro Cuadrado	55,198		Sin observaciones

Fuente: Segueamiento por el "SISTEMA DE MONITOREO DEL SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS" a los Recursos Federales Transferidos (RFT)
 Reporte generado a las 10:00 AM del 20/09/2018. URL: http://www.salta.gov.ar/home/Inicio/Transparencia/convocatoria_seg_fonda_2018.exe