

Total: 6

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Información General del Proyecto			Tipo de Proyecto	Estrata	Ciclo Anuncio	Año Financiero				Año Físico			Observaciones							
							Programa Fondo Comunal	Programa Fondo Comunal - Regalado	Recurso				Presupuesto	Modificado (Presupuesto)	Comprometido	Desagregado	Ejecutado	Pagado	% Anuncio		Balance	Unidad de Medida	Subtotal	Avance Anual base Anual			
EA014030074269	Construcción y Equipamiento del Hospital Consultorio Sombrecera	-	Sacatecá	Sombrecera	Coahuila Municipal	Coahuila	0005 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE SACATECÁ	Salud	En Ejecución	2013	\$47,000,750	\$47,000,750	\$47,491,991	\$48,775,323	\$47,713,370	\$48,371,249	\$46,771,249	69.20	00	Metros Cuadrados	59,198	0.00	94.00	Financiera / Física EL AVANCE DE SOLO EN OBRA / Regalado: SISTEMA Para el siguiente nivel.
EA014030074477	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud con Servicios Regalados de Tlaltemayo	-	Sacatecá	Tlaltemayo	Coahuila Municipal	Coahuila	0012 Fortalecimiento de los Servicios Regalados de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE SACATECÁ	Salud	En Ejecución	2014	\$49,000,000	\$50,487,603	\$50,487,603	\$37,965,618	\$37,959,418	\$37,442,364	\$37,442,364	74.59	00	Metros Cuadrados	5,829	0.00	97.00	Financiera / Física / Regalado: SISTEMA Para el siguiente nivel.
EA014030074197	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud de la Unidad Hospital Ortopedia Sacatecá	-	Sacatecá	Sacatecá	Sacatecá Urbano	Coahuila	0012 Fortalecimiento de los Servicios Regalados de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE SACATECÁ	Salud	En Ejecución	2014	\$6,009,258	\$6,009,258	\$6,009,258	\$6,409,935	\$6,409,935	\$6,409,935	\$6,409,935	82.32	00	Metros Cuadrados	4,000	0.00	100.00	Financiera EL 100% DE SOLO EN OBRA / Física EL 100% DE SOLO EN OBRA / Regalado: SISTEMA Para el siguiente nivel.
EA014030074507	Construcción y Equipamiento de Centro de Salud Estancia de Aduana, Villa Guadalupe Ortopedia	-	Sacatecá	Villa Guadalupe	Estancia de Aduana Urbano	Coahuila	0012 Fortalecimiento de los Servicios Regalados de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE SACATECÁ	Salud	En Ejecución	2014	\$7,972,423	\$7,972,423	\$7,972,423	\$5,428,036	\$5,428,036	\$5,427,975	\$5,427,975	76.75	00	Metros Cuadrados	1,481	0.00	100.00	Financiera / Física EL PORCENTAJE DE AVANCE AL 100% DE SOLO EN OBRA / Regalado: SISTEMA Para el siguiente nivel.
EA014030074533	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud de Unidad de la Salud, Vitegranda	-	Sacatecá	Vitegranda	Unidad de la Salud Urbano	Coahuila	0012 Fortalecimiento de los Servicios Regalados de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE SACATECÁ	Salud	En Ejecución	2014	\$5,400,000	\$6,141,915	\$6,141,915	\$4,947,213	\$4,947,213	\$4,947,052	\$4,947,052	80.55	00	Metros Cuadrados	3,260	0.00	100.00	Financiera / Física EL PORCENTAJE DE AVANCE AL 100% DE SOLO EN OBRA / Regalado: SISTEMA Para el siguiente nivel.
EA014040040784	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud de Pico de Gorda, Pánuco	-00137001	Sacatecá	Pánuco	Pico de Gorda Urbano	Coahuila	0012 Fortalecimiento de los Servicios Regalados de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE SACATECÁ	Salud	En Ejecución	2014	\$8,009,258	\$8,618,118	\$8,618,118	\$6,713,715	\$6,713,715	\$6,713,715	\$6,713,715	77.90	00	Metros Cuadrados	5,568	0.00	100.00	Financiera / Física EL PORCENTAJE DE AVANCE AL 100% DE SOLO EN OBRA / Regalado: SISTEMA Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR