

DETALLE PROYECTO																				AVANCE FIN ANCIERD											AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES		
CIKLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTIO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECARGADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAUTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR		
2020	4	6614	Proyecto de inversión	11665979.33	ff1: [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.166597933E7, modificado:1.166597933E7]	Sustitución del Teul de González Ortega	32	Zacatecas	0	Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Servicios de Salud de Zacatecas	122302	70	N	0	0	3715	meta:4	geo1: [cve_municipio:047, localidad:1, direccion:Call e Independencia N/A, Teul de González Ortega, 99800 Teul de González Ortega, Zac., México, long:103.4663736, lat:21.464102121]	02-01-2020	#####	11665979	9940753.97	9940754	1E+07	1E+07	435733.18	169661484.77	[meta:1: [unidad_medida:Equipamiento, meta:132.0], meta:2: [unidad_medida:Metro, meta:435733.18], meta:4: [proyecto_FIN:169661484.77]]	169661484.77	14/proyecto_INICIO, 1696614/proyecto_PR OCECO, 1696614/proyección	En ejecución	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones