

Total: 2

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
ZAC13140300374289	Construcción Y Equipamiento Del Hospital Comunitario Sombrerete -		Zacatecas	Sombrerete	Cobertura municipal	Convenios		U005 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	Salud	En Ejecución	2013	\$67,008,752	\$67,008,752	\$48,657,857	\$48,174,694	\$48,174,694	\$48,174,694	\$48,117,003	71.89	\$0	Metros Cuadrados	59,198	0.00	0.00	Financiera: CUENTA CON RECURSO ADICIONAL PARA OBRA MANEJADO POR SINFRA / Física: CUENTA CON RECURSO ADICIONAL PARA OBRA MANEJADO POR SINFRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC16160300740146	Construcción Y Equipamiento Del Hospital De La Mujer De Fresnillo De 45 Camas	001	Zacatecas	Fresnillo	Fresnillo Urbano	Convenios		S200 Fortalecimiento a la atención médica		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	Salud	En Ejecución	2016	\$177,581,841	\$177,581,841	\$104,183,422	\$177,581,841	\$101,016,165	\$101,016,165	\$101,016,165	56.88	\$0	Metros Cuadrados	140,337	0.00	8.00	Financiera: EL PROYECTO FINANCIADO MEDIANTE FPP QUE MINISTRA POSTERIOR A LA JUSTIFICACION DE TRABAJO REALIZADO / Física: EL AVANCE ES SOLO EN OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.