

Total: 5

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Común	Programa Fondo Común - Repetición	Riesgo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Año Financiero							Año Físico			Observaciones				
														Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Asignado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Producción	Avance Anualizado Anual	
SMC134030374283	Construcción y equipamiento del Hospital Comunitario Sumbatense	-	Sancti Spiritus	Sumbatense	Municipal	Comercio	U001 Seguro Regular			13-Bajo	SERVICIO DE SALUD DE SANCTI SPIRITUS	Salud	No Ejecutado	2013	\$47,009,712	\$47,009,712	\$47,009,712	\$48,174,094	\$48,174,094	\$48,174,094	\$48,174,094	71.69	00	Metrica Cuadradas	58,194	0.00	96.00	Planificadas recursos financieros por valor que excede presupuesto a la inscripción de trabajos realizados / Peticion / Presupuesto Ejecutado. Para el siguiente ciclo.
SMC194030078454	Construcción y equipamiento del Hospital de la Mujer de Pinarillo de Odi	-	Sancti Spiritus	Pinarillo	Pinarillo	Urbano	U001 Fortalecimiento a la Atención Médica			13-Bajo	SERVICIO DE SALUD DE SANCTI SPIRITUS	Salud	No Ejecutado	2014	\$177,581,881	\$177,581,881	\$4,495,293	\$18,994,025	\$17,169,730	\$17,169,730	\$6,431,948	8.46	00	Metrica Cuadradas	140,337	0.00	18.00	Planificadas recursos financieros por valor que excede presupuesto a la inscripción de trabajos realizados / Peticion / Presupuesto Ejecutado. Para el siguiente ciclo.
SMC1710100039579	Implementación, Rehabilitación y Equipamiento de Medicina Alimentación (Medic. Comunitaria, Atención del niño, Atención de la Mujer, Atención de la Salud Bucal, Atención de la Salud Mental y Vigilancia)	-	Sancti Spiritus	Subterránea Urbana	Subterránea Municipal	Subsistencia	U01 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad Suficiente"			13-Bajo	Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Salud	No Ejecutado	2017	\$876,130	\$876,130	00	00	00	00	00	0.00	00	Equipamiento	0	0.00	0.00	Planificadas de realizar el contrato en la entidad el 8 de Julio del presente año / Peticion de realizar el contrato en la entidad el 8 de Julio del presente año / Presupuesto Ejecutado. Para el siguiente ciclo.
SMC1710100038464	Implementación de Casa Hogar de la Vejez para los niños de Sancti Spiritus	-	Sancti Spiritus	Subterránea Urbana	Subterránea Municipal	Subsistencia	U07 Asesor para la atención de las personas en estado de vulnerabilidad			13-Bajo	Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Salud	No Ejecutado	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	00	00	00	00	00	0.00	00	Metrica Cuadradas	0	0.00	0.00	Planificadas de realizar el contrato en la entidad el 8 de Julio del presente año / Peticion de realizar el contrato en la entidad el 8 de Julio del presente año / Presupuesto Ejecutado. Para el siguiente ciclo.
SMC1710100038467	Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad Suficiente" (Medic. Comunitaria, Atención del niño, Atención de la Salud Bucal, Atención de la Salud Mental y Vigilancia)	-	Sancti Spiritus	Subterránea Urbana	Subterránea Municipal	Subsistencia	U01 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad Suficiente"			13-Bajo	Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	Salud	No Ejecutado	2017	\$1,415,840	\$1,415,840	00	00	00	00	00	0.00	00	Otros	0	0.00	0.00	Planificadas de realizar el contrato en la entidad el 8 de Julio del presente año / Peticion de realizar el contrato en la entidad el 8 de Julio del presente año / Presupuesto Ejecutado. Para el siguiente ciclo.