DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	1	2AC1314030037428 9	Proyecto de Inversión	67008752.04	{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.7008752E7, modificado:6.7008752E7}}	Construccion Y Equipamiento Del Hospital Comunitario Sombrerete	32	Zacatecas	42	Sombrerete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	-	N	0	0	59198	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:42, localidad:0, direccion:, lon:-103.641342, lat:23.631878}}	13-12-2013	01-06-2015	49240773	50629461	50629461	48699919	48699919	48699919	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIZ-SINFRA-LPN-016-14, contratista:CONSTRUCTORA TIERRA Y ESPACIO S.A DE C.V., conocerate:SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS, monto:2.9489962545E7, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}}	{180575:proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	1	2AC1803013933282	Adquisición	10093519O.1	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.009351960E8, modificado:1.009351960E8}}	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER DE FRESNILLO DE 45	32	Zacatecas	10	Fresnillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	ZAC16160300740146	N	0	0	140337	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Carretera Fresnillo- Valparaiso Km 3.45, Centro, 99000 Fresnillo, Zac., México, lon:-102.9133874, lat:23.1797853}}	18-04-2018	26-11-2018	0	83291014	72986083	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.3}}		En Ejecución	Validado avances
2019	1	2AC1616030074064 6	Proyecto de Inversión	177581841	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:200, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.77581841E8, modificado:1.77581841E8}}	Construccion Y Equipamiento Del Hospital De La Mujer De Fresnillo De 45 Camas	32	Zacatecas	10	Fresnillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS	1	N	0	0	140337	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CARRETERA FRESNILLO VALPARAISO KM 1.5, lon:-102.8675, lat:23.175555}}	09-08-2016	11-09-2017	177274268	177274268	177274268	177274268	177274268	177274268	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIZ-SINFRA-LPN-012-16, contratista:Lara Diseño y Construccion S.A. de C.V., conocerate:Servicios de Salud de Zacatecas, monto:1.5898624838E8, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85}}	{843084:proyecto_INICIO, 843084:proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances