DETALLE PROYECTO																									AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2020	4	ZAC190401696614	Proyecto de inversión	11665979.33	{ff1: {ciclo_recurso: 2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.166597933E7, modificado:1.166597933E7 }}	Sustitución del Centro de Salud Teúl de González Ortega	32	Zacatecas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Servicios de Salud de Zacatecas	122302 70	N	0	0	3715	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:142.0, meta_modificada:132.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados,	1	{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Calle Independencia N/A, Téul de González Ortega, 99800 Teul de González Ortega, Zac., México, lon:-103.46637368, lat:21.46410221}}	02-01-2020	30-11-2020	11665979	9940753.97	9940754	9940753.97	9940753.97	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato:LO-932063953-E4-001-2019, contratista: Gilberto Fernandez Castruita, convocante :Servicios de Salud de Zacatecas, monto:8435733.18, importe_modificado:8	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance: 132.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance: 484.7}}	{1696614/proyecto_INICIO, 1696614/proyecto_PROCESO, 1696614/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones